

# CYKLOSTEZKA SVATÉ ZDISLAVY



Kunratice u Cvikova, vizualizace navržené cyklostezky a opatření podél silnice I/13 (směr Cvikov)

## AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE ZÁMĚRU, NÁVRH POSTUPU PŘÍPRAVY 2018 - 2020



Ing. Jiří Rutkovský

LISTOPAD 2018

## PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZPRACOVATELE

Účelem zpracování tohoto materiálu bylo zajistit pro členy sdružení přehled o aktuálním stavu přípravy a realizace záměru, aktuálním stavu žádostí a čerpání dotací a navrhnout vhodný postup dokončení přípravy a realizace záměru od roku 2018 do roku 2020.

Zpracovány byly podklady, které mám aktuálně k dispozici. Pro zajištění aktuálnosti materiálu by bylo vhodné, aby zástupce sdružení a všechny obce a města prověřily uvedené informace a případně před jednáním VH doplnili chybějící údaje nebo upravili nepřesnosti aby byl materiál projednáván na VH aktuální.

### Zadavatel :

PaedDr.. Pavel Landa, Cyklostezka Sv. Zdislavy zspo, sekretář sdružení

Městský úřad nám. Míru 22 471 25 Jablonné v Podještědí

email: [pavel.landa@gmail.com](mailto:pavel.landa@gmail.com), Tel. 602 459 973, [www.cyklostezkasvatezdislavy.cz](http://www.cyklostezkasvatezdislavy.cz)

### Zpracovatel :

Ing. Jiří Rutkovský, Příprava a konzultace stavebních záměrů

se specializací na pěší a cyklistickou dopravu a bezpečnost dopravy

Liberec, Americká 765/90, IČ 49109286,

email: [jiri.rutkovsky@seznam.cz](mailto:jiri.rutkovsky@seznam.cz) , Tel: 734 765 842, [www.rutkovsky.cz](http://www.rutkovsky.cz)

V Liberci 23. listopadu 2018

.....  
Ing. Jiří Rutkovský

### Obsah:

#### Textová část

- 1) Aktuální stav přípravy záměru 11/2018 – textová část
- 2) Dotace – aktuální stav žádostí a čerpání
- 3) Návrh postupu přípravy záměru 2018 – 2020
- 4) Vysvětlení zkratk atd.

#### Příloha

Aktuální stav přípravy záměru – mapa

## **1) AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE 11/2018**

### **Cyklostezka Bílý Kostel (pod lesem – centrum),**

je dokončena PD DÚR (AF-CITYPLAN), probíhají jednání s vlastníky dotčených pozemků.

**Lesní cesta, Lávka na Rozkoši - Bílý Kostel (pod lesem)** - nevyžaduje stavební úpravy

### **Cyklostezka Jítravské sedlo – lávka na Rozkoši**

řeší Lesy ČR s.p., vypracována PD DÚR,

Příprava byla pozastavena v souvislosti se zastavením projektu zkapacitnění silnice I/13, bude obnovena po zahájení územního řízení na úsek cyklostezky Bílý Kostel (pod lesem).

### **Cyklostezka Jítrava – Jítravské sedlo**

Územní rozhodnutí vydáno 4.7. 2018, dokončena PD DSP/PDPS (AF-CITYPLAN), PD byla rozeslána k vyjádření DOSS - 1/2019. Požadavek na zahájení stavebního řízení nejdéle do 31. března 2019.

### **MK Rynoltice – Jítrava**

Úsek je průjezdný, oprava povrchu komunikace není připravována, dříve byla provedena diagnostika.

### **Cyklostezka Rynoltice hřbitov – centrum**

Územní rozhodnutí vydáno 20.12. 2017. Dokončena DSP/PDPS na cyklostezku (Frančíkovi - Apis), stavební řízení bude zahájeno společně s řízením na úpravu silnice I/13, PD DSP **zadal / zadá** ŘSD.

### **Cyklostezka Lvová – Rynoltice (hřbitov)**

Je zpracována PD DÚR (Frančíkovi, Apis), probíhají jednání s vlastníky dotčených pozemků.

### **Silnice I/13 Jablonné – Lvová – projekt ŘSD**

Příprava silničního obchvatu Lvová – bylo zastaveno, požádat ŘSD o zvětšení záboru pozemku mezi „zatačkou smrti“ a ČSPHM Rynoltice pro budoucí umístění stezky podél silnice I/13.

### **Silnice I/13 Kunratice – Jablonné - projekt ŘSD – úprava trasy silnice v úseku „mezi motoresty“**

Příprava byla zastavena, je potřebné požádat ŘSD o zpracování cyklostezky a napojení dle studie.

**Kunratice – Jablonné**, vypracována Studie proveditelnosti Kunratice – Jablonné – Lvová 12/2017.

### **Cyklostezka Drnovec – Kunratice (stará státní silnice)**

Územní rozhodnutí a stavební povolení společné, vydáno 16.8. 2018.

Zahájení výběru zhotovitele v případě získání dotace SFDI. Uvedeny jsou ceny s DPH z pol. rozpočtu.

### **Cyklostezka Cvikov – Drnovec (kolem pivovaru)**

Vypracován návrh a posouzení variant Svor – Cvikov - Kunratice, dále není připravováno.

ŘSD připravují ostrůvek na vjezdu do Cvikova ze směru od Kunratic bez prostoru pro cyklostezku.

### **Cyklostezka Svor – Cvikov (po zrušené železniční trati)**

Vypracován návrh a posouzení variant Svor – Cvikov - Kunratice. Projekční přípravu zajišťuje LK

### **Svor – křížení silnice I/13 u hřbitova**

Přípravu přislíbilo ŘSD.

Bude využíváno po dobu před realizací bezpečného křížení silnice u autobusových zastávek.

### **Cyklostezka Nový Bor (Arnultovice) – Svor**

realizováno Lesy ČR s.p.

Byl proveden monitoring návštěvnosti, za celkem 4 měsíce (červenec–říjen 2018) cyklostezku využilo cca 7,2 tis. návštěvníků, tj. chodců, cyklistů a in-line bruslařů celkem.

## **2) DOTACE AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A ČERPÁNÍ**

### **Cyklostezka Bílý Kostel (pod lesem – centrum)**

Dotace LK na PD DÚR a DSP, žadatel CsZ, č. smlouvy OLP\_2517\_2017, PD DSP, termín ~~30.6.2018~~.

Dodatek z 6/2018 – termín ukončení realizace projektu 20.12.2018, předložení vyúčtování 10.2.2019.

Náklady na PD a IČ celkem 650.000,- Kč, dotace LK 450.000,- Kč, podíl žadatele 200.000,- Kč

Město Jablonné v Podještědí 50 000 Kč, Obec Rynoltice 70 000 Kč, Obec Bílý Kostel n.N. 80 000 Kč.

### **Cyklostezka Jítrava – Jítravské sedlo**

Podána žádost Interreg III - 9/2018, stavební povolení by ale muselo být **zahájeno** do 3/2019.

Je připravována žádost o dotaci na realizaci z MAS Podještědí, předpoklad termín vypsání 5/2019.

### **Cyklostezka Rynoltice hřbitov – centrum**

Podána žádost Interreg III 9/2018, stavební povolení by ale muselo být **zahájeno** do 3/2019.

Je možné získat dotaci na realizaci z MAS Podještědí, je předpoklad vypsání dotačního titulu 5/2019.

### **Cyklostezka Lvová – Rynoltice (hřbitov)**

Dotace z rozpočtu obce Rynoltice, žadatel CsZ, č. S 6/2017, dotace 100.000,- Kč, smlouva z 9/2017, PD DSP Rynoltice – Lvová. Termín do 31.12. 2018.

Dotace z rozpočtu Města Jablonné žadatel CsZ. dotace 100.000,- Kč.

Dotace LK na PD DÚR a DSP, žadatel CsZ, č. smlouvy OLP\_2656\_2016, PD DSP, termín ~~30.6.2017~~, dodatek termín 20.12. 2017, Celkové náklady 500 tis. Kč, dotace 300 tis. Kč.

### **Kunratice – Jablonné – Lvová**

Dotace LK na Studii proveditelnosti, žadatel město Jablonné v Podj., termín 30.11. 2017 – splněno. Celkem 150.000,- Kč, dotace LK 120.000,- Kč, podíl města 30.000,- Kč.

### **Cyklostezka Drnovec – Kunratice (stará státní silnice)**

Dotace LK na PD DSP, č. OLP\_2524\_2017, žadatel obec Kunratice, termín 30.6.2018 – splněno. Celkem 390 tis. Kč, dotace 270 tis. Kč, podíl obce 120 tis.- Kč (ceny vč. DPH dle smlouvy s LK).

Podána žádost o příspěvek ze SFDI na realizaci 20.11. 2018.

Náklady na realizaci celkem 13.726.768 Kč, pož. dotace SFDI 10.455.889,- Kč, podíl 3.270.879,- Kč.

Bude podána žádost do grantu LK, leden 2019, 2.000.000,- Kč. Kalkulace podílu obce 1.270.879,- Kč.

Uvedeny jsou ceny s DPH z pol. rozpočtu.

Zahájení výběru zhotovitele v případě získání dotace SFDI.

### **Cyklostezka Nový Bor (Arnultovice) – Svor**

Monitoring návštěvnosti cyklostezky za období 1.7 - 31. 10. 2018, objednávka LK.

## **Ostatní dotace**

Interreg III na propagaci a doprovodnou infrastrukturu - splněno

Interreg III – 9/2018 obsahuje mimo investic též doprovodnou infrastrukturu, orientační značení cyklotrasy, propagaci a cykloportál.

### 3) NÁVRH POSTUPU PŘÍPRAVY ZÁMĚRU 2018 - 2020

#### **Cyklostezka Bílý Kostel (pod lesem – centrum)**

- dokončení jednání s vlastníky dotčených pozemků – řeší *pan starosta Formánek, zaorguje p. Landa*
- smlouvy o smlouvách budoucích, minimálně písemný souhlas s umístěním stavby
- koordinace návrhu cyklostezky s projektem RD Bílý Kostel (projektanti jsou ve spojení)

#### **Dokončení PD ve stupni DÚR, projektant AF-CITYPLAN**

- kontrola PD DÚR zástupcem investora (JR) a zpracování připomínek projektantem
- kontrola zpracování připomínek k PD DÚR zástupcem investora (JR)
- rozeslání DOSS atd. k připomínkám, zpracování připomínek projektantem

#### **Podání žádosti o územní rozhodnutí (umístění stavby)**

**Informovat zástupce Lesy ČR o podání žádosti – následně Lesy zahájí přípravu navazujícího úseku**

#### **Vydání rozhodnutí o umístění stavby**

#### **Vypracování PD DSP, projektant AF-CITYPLAN**

- kontrola PD DSP zástupcem investora (JR) a zpracování připomínek projektantem
- kontrola zpracování připomínek k PD DSP zástupcem investora (JR)
- rozeslání DOSS atd. k připomínkám, zpracování připomínek projektantem

#### **Podání žádosti o stavební povolení**

#### **Vypracování položkového rozpočtu**

- kontrola rozpočtu zástupcem investora (JR) a zpracování připomínek projektantem

#### **Rozdělení rozpočtu na uznatelné a neuznatelné výdaje – projektant**

- kontrola zástupce investora (JR) a zpracování připomínek projektantem
- kontrola zpracování připomínek k rozpočtu zástupcem investora (JR)

#### **Podání žádosti o dotaci na realizaci stavby SFDI (předpoklad listopad 2019)**

- pro podání žádosti je nutné vydané stavební povolení
- pro podání žádosti je nutné zahájení realizace úseku Jítravské sedlo – lávka Na Rozkoši
- pro podání žádosti je nutné zahájení realizace / zajištění dotace úsek Jítrava – Jítravské sedlo.

#### **Cyklostezka Jítravské sedlo – lávka na Rozkoši**

Přípravu úseku cyklostezky / lesní cesty zajišťuje partner projektu Lesy ČR s.p.

- aktualizace PD DÚR
- podání žádosti o rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí)
- vypracování PD DSP
- podání žádosti o stavební povolení

Úsek bude realizován Lesy ČR s.p. Pro dotaci z MAS Podještědí nejsou oprávněným žadatelem. Příprava bude ze strany Lesů ČR obnovena až po informování o zahájení územního řízení na úsek cyklostezky Bílý Kostel (pod lesem).

## **Cyklostezka Jítrava – Jítravské sedlo**

### Příprava prostředků v MAS Podještědí

- upřesnění předpokládané ceny realizace – zajistí projektant  
stačí cena zaokrouhlená na celé miliony Kč, cena bez DPH, DPH, cena s DPH
- informování p. Vereščáka – p. Landa

### Projektová dokumentace a rozpočet

#### **Dokončení PD DSP, projektant AF-CityPlan**

- kontrola PD DSP zástupcem investora (JR) a zpracování připomínek projektantem
- kontrola zpracování připomínek k PD DSP zástupcem investora (JR)
- rozeslání DOSS atd. k připomínkám, zpracování připomínek projektantem

#### **Podání žádosti o stavební povolení – do 31. března 2019**

#### **Vypracování položkového rozpočtu**

- kontrola rozpočtu zástupcem investora (JR) a zpracování připomínek projektantem

#### **Rozdělení rozpočtu na uznatelné a neuznatelné výdaje – projektant**

- včetně % rozdělení ostatních výdajů dle ceny realizace úseků
- kontrola zástupce investora (JR+MV) a zpracování připomínek projektantem
- kontrola zpracování připomínek k rozpočtu zástupcem investora (JR+MV)

#### **Podání žádosti o dotaci – květen 2019.**

## **Rynoltice hřbitov – Rynoltice centrum**

### **Úprava PD DSP (PD pro stavební povolení) s ohledem na minimalizaci nákladů**

- kontrola PD DSP zástupcem investora (JR) a zpracování připomínek projektantem
- kontrola zpracování připomínek k PD DSP zástupcem investora (JR)
- rozeslání DOSS atd. k připomínkám, zpracování připomínek projektantem

### **Podání žádosti o stavební povolení**

#### **Vypracování položkového rozpočtu**

- kontrola rozpočtu zástupcem investora (JR) a zpracování připomínek projektantem

#### **Rozdělení rozpočtu na uznatelné a neuznatelné výdaje – projektant**

- kontrola zástupce investora (JR) a zpracování připomínek projektantem
- kontrola zpracování připomínek k rozpočtu zástupcem investora (JR)

#### **Podání žádosti o dotaci na realizaci stavby cyklostezky na SFDI (předpoklad listopad 2019)**

- pro podání žádosti je nutné vydané stavební povolení

#### **Podání žádosti o dotaci na realizaci lávky přes I/13 na SFDI (předpoklad listopad 2019)**

- pro podání žádosti je nutné vydané stavební povolení

Nezbytné pro podání žádosti je zajištění stavebního povolení pro úseky cyklostezky ve Lvové, kolem ČSPHM Rynoltice ke hřbitovu a od hřbitova do centra Rynoltic. Stavby musí být realizovány komplexně a zprovozněny zároveň, kromě úseku od hřbitova k centru, který může být zprovozněn samostatně před dokončením ostatních úseků ale pouze místní cesty ke hřbitovu.

### **Cyklostezka Lvová – Rynoltice (hřbitov)**

- dokončení jednání s vlastníky dotčených pozemků – starostové p. Rýdl a p. Vacek, zaurguje p. Landa
- smlouvy o smlouvách budoucích, minimálně písemný souhlas s umístěním stavby

#### **Dokončení PD DÚR**

- kontrola PD DÚR zástupcem investora (JR) a zpracování připomínek projektantem
- kontrola zpracování připomínek k PD DÚR zástupcem investora (JR)
- rozeslání DOSS atd. k připomínkám, zpracování připomínek projektantem

#### **Podání žádosti o rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí)**

#### **Vydání rozhodnutí o umístění stavby**

#### **Vypracování PD DSP (PD pro stavební povolení)**

- kontrola PD DSP zástupcem investora (JR) a zpracování připomínek projektantem
- kontrola zpracování připomínek k PD DSP zástupcem investora (JR)
- rozeslání DOSS atd. k připomínkám, zpracování připomínek projektantem

#### **Podání žádosti o stavební povolení**

#### **Vypracování položkového rozpočtu**

- kontrola rozpočtu zástupcem investora (JR) a zpracování připomínek projektantem

#### **Rozdělení rozpočtu na uznatelné a neuznatelné výdaje – projektant**

- kontrola zástupce investora (JR) a zpracování připomínek projektantem
- kontrola zpracování připomínek k rozpočtu zástupcem investora (JR)

#### **Podání žádosti o dotaci SFDI (předpoklad listopad 2019) – nutné je stavební povolení**

### **Cyklostezka Kunratice u Cvikova – Jablonné v Podj. (délka cca 7 km)**

- identifikace předpokládaných dotčených pozemků a trvalých záborů
- jednání s vlastníky dotčených pozemků – starostové p. Iwanejko a p. Rýdl
- smlouvy o smlouvách budoucích, minimálně písemný souhlas s umístěním stavby – starostové
- problematické pozemky bude patrně nutné řešit vyvlastněním - spolupráce s LK

#### **Podklad pro zadání PD DÚR vč. kalkulace předpokládaných nákladů**

#### **Zadání PD DÚR**

#### **Vypracování PD DÚR**

- konzultace a kontrola PD DÚR zástupcem investora (JR) a zpracování připomínek projektantem
- kontrola zpracování připomínek k PD DÚR zástupcem investora (JR)

#### **Výrobní výbor (investor, projektant, DI Policie, OD LK, OD Nový Bor, ŘSD aj.)**

- rozeslání DOSS atd. k připomínkám, zpracování připomínek projektantem

#### **Podání žádosti o územní rozhodnutí (umístění stavby)**

#### **Vydání rozhodnutí o umístění stavby**

#### **Vypracování PD DSP (PD pro stavební povolení)**

- kontrola PD DSP zástupcem investora (JR) a zpracování připomínek projektantem
- kontrola zpracování připomínek k PD DSP zástupcem investora (JR)

#### **Výrobní výbor (investor, projektant, DI Policie, OD LK, OD Nový Bor, ŘSD aj.)**

- rozeslání DOSS atd. k připomínkám, zpracování připomínek projektantem

#### **Podání žádosti o stavební povolení**

#### **Vypracování položkového rozpočtu**

- kontrola rozpočtu zástupcem investora (JR) a zpracování připomínek projektantem

#### **Rozdělení rozpočtu na uznatelné a neuznatelné výdaje – projektant**

- kontrola zástupce investora (JR) a zpracování připomínek projektantem
- kontrola zpracování připomínek k rozpočtu zástupcem investora (JR)

## **Úsek Drnovec (Cvikov) - Kunratice u Cvikova (délka cca 1 km)**

Byla podána žádost o příspěvek z rozpočtu SFDI (20.11.2018) rozhodnutí cca únor/březen 2019

**Realizace stavby cyklostezky v celém rozsahu bude zahájena jen v případě získání příspěvku rozpočtu SFDI.**

### **Dopracování PD DSP/PDPS dle smlouvy o dílo – únor / březen 2019**

- cyklostezka
- oprava mostu – případně změna projektanta a projektu včetně rozpočtu
- VO

### **Příprava podkladů pro zadání veřejné zakázky – březen 2019**

Příprava Smlouvy o dílo na realizaci stavby

Příprava Zadávací dokumentace

### **Po rozhodnutí SFDI**

#### **Zadání veřejné zakázky dle ZVZ**

- vypracování Smlouvy o dílo na realizaci stavby
- vypracování Zadávací dokumentace
- projednání smlouvy o dílo a zadávacích podmínek v orgánech obce
- výběr dodavatele dle ZVZ
- zajištění TDI

**Realizace stavby dle PDPS a podmínek Společného povolení.**

### **Možnost přípravy na dotaci MAS Podralsko – max. 4,5 mil. Kč (cena s DPH)**

**Rozdělení projektu na úseky, řešit jen část podél silnice I/13 samostatně v rámci dotace MAS**

**Rozdělení rozpočtu - podklady pro žádost – termín do 1. března 2019**

- na uznatelné a neuznatelné výdaje dle IROP – projektant
- doplnění dalších uznatelných výdajů – např. výkupy pozemků, svodidlo atd.
- kontrola rozpočtu zástupci investora (JR+JFP) a zpracování připomínek projektantem
- kontrola zpracování připomínek k rozpočtu zástupci investora (JR+JFP)

#### **Příprava žádosti o dotaci**

- vypracování studie proveditelnosti
- vypracování povinných příloh
- zpracování žádosti

**Podání žádosti o dotaci – termín 8. března 2019**

## **Cyklostezka Cvikov – Drnovec (kolem pivovaru)**

- je potřebné zahájit přípravu projektu
- koordinovat s přípravou záměru dopravního ostrůvku na silnici I/13 ve směru od Kunratic.

## **Cyklostezka Svor – Cvikov**

přípravu zajišťuje partner projektu LK



**SEZNAM ZKRATEK**

|            |  |
|------------|--|
| LK         | Liberecký kraj                                   |
| KSSLK      | Krajská správa silnice Libereckého kraje         |
| ŘSD        | Ředitelství silnic a dálnic, správa Liberec      |
| DI Policie | Dopravní inspektorát Policie ČR                  |
| DOSS       | Dotčené orgány státní správy a samosprávy        |
| DÚR        | Dokumentace pro územní řízení                    |
| PD DSP     | Projektová dokumentace pro stavební povolení     |
| PD DSPS    | Projektová dokumentace pro realizaci stavby      |
| UR         | Územní rozhodnutí (rozhodnutí o umístění stavby) |
| SP         | Stavební povolení                                |

**Použité iniciály**

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| JR  | Ing. Jiří Rutkovský         |
| MV  | Ing. Michal Vereščák        |
| JFP | Mgr. Jana Feixová Panáčková |

**Vysvětlení**

**Externí dotazy** bude doplněno po zodpovězení od externích subjektů